

PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE

Piazza OMS - Organizzazione mondiale della sanità, 1

24127 Bergamo

Telefono: 035 267 111

Fax 035 267 4100

Email: protocollo@asst-pg23.it

Pec: ufficioprotocollo@pec-asst-pg23.it

P.IVA e CF: 04114370168

APPALTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI
DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII

CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002

PROGETTISTI:

D.T.C.

Festa Arch. Diego

D.T.P.

Festa Arch. Diego

COLLABORATORI



Professionisti Srl

CHIARI - Via S.S. Trinità, n°12 [c.a.p. 25032]

tel: 0302381687

mail. info@professionisti.eu.com

pec. professionistisrl@gigapec.it

LIVELLO PROGETTUALE:

**PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO**

RIFERIMENTO COMMESA:

2021-0124

SETTORE PROGETTUALE:

GENERALEARCHIVIAZIONE FILE: **2021-0124-e-DOC-G03 [Crono-Programma Lavori]**

REVISIONE [REV] / VARIANTE [VAR] / AS-BUILT [ASB] / VALIDATO [VLD]:

CODICE

DATA

CAUSALE

TIPOLOGIA

SCALA DISEGNO

DATA

ELABORATO: DOCUMENTALE

//

DICEMBRE 2021

**CRONO-PROGRAMMA
LAVORI**

DOC-G03

Diagramma spazio-tempo dell'attività

	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
Descrizione delle fasi di lavoro													
interferenza spaziale tra le lavorazioni (*1)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
interferenza temporale tra le lavorazioni (*1)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1 Allestimento Cantiere, recinzione, cartellonistica, impianto elettrico di cantiere, distacco impianti esistenti interferenti con i lavori	3	3							3				
2 Realizzazione di impianto fotovoltaico, comprensivo anche di inverter quadri elettrici ed allacciamenti		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3 formazione di divisor interni e controsoffitti			2	2	2	2				2	2		
4 serramenti interni					2						2		
5 Impianto di condizionamento						2					2		
6 Disallestimento del cantiere							3						3
7 Pulizia dell'area di lavoro interne									2				2
8 Pulizia dell'area di lavoro esterne									2				2
PRESENZA GIORNALIERA MASSIMA DI LAVORATORI	3	3	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4

Totale uomini*giorno: 210

(*1): nel caso sia presente la X nella colonna di riferimento, significa che è prevista interferenza tra le lavorazioni. Nel caso siano presenti entrambe le interferenze è necessario visionare la modalità di risoluzione delle stesse nel capitolo 5 "INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI"

Zona 1 – Piastra
Zona 2 – Torre 7

N.B. Ogni colonna corrisponde ad una settimana costituita da 5 giorni lavorativi